

安全日誌(現場名:○△×新築工事(電気設備工事)作業所)

月日	平成〇〇年〇〇月〇〇日
時間	8:00 ~ 17:00
天候	晴れ

監理 事務	氏名	使用車両	時間
	関内太郎	ライトバン1234	8:00 ~ 18:00
	山手一郎	軽四輪5678	8:00 ~ 18:00

勤務	出勤	21
	遅刻	4
	計	25

	時間		場所	作業内容	協力会社名及び作業人員		
①	8:00	~	17:00	3階電気室~1階受電気室 CVT100敷設、端末工、絶縁抵抗測定	××電気(株) 大口次郎	10名	遅刻 名
②	8:00	~	17:00	3階フロア 天井ラック敷設	(有)〇〇電設 子安五郎他	5名	遅刻 名
③	8:00	~	17:00	2階フロア 電話及びLANケーブル	△△通信(株) 通信太郎他	6名	遅刻 名
④	15:00	~	17:00	1階受電気室 電力会社のVCT及びメーカー設置	(株)Z関工 東電太郎(別途工事)	0名	遅刻 4名
⑤		~				名	遅刻 名
⑥		~				名	遅刻 名

安全 点 検	点検事項	結果	処置	意見・ 提案	
	4m高所作業車1号機	良好	特になし		仮設トイレ内が汚れている 資材置き場の配置の見直し 資材納品タイミングの見直し
	4m高所作業車2号機	バッテリー液不足	バッテリー液補充		
	1Fピットガス濃度	酸素濃度20%以上	特になし		
	3F開口部	転落防止柵一部不足強度不足	補強を行い、各部再点検		

指 報 示 ・ 連 絡 請 等	消防検査申請書受理。3月31日検査予定。		労 働 災 害	氏名	性別	年令	内容・程度	原因	時刻
	本牧太郎は□□病院へ搬送、診断結果は軽微な打撲、全治3日。 (湿布による治療。業務に支障なし。不休災害。診断書有り)			本牧一郎	男	62	右膝打撲、全治3日	資材つまずき	9:45

備考	(株)Z関工は、電力会社の工事となるため、別途工事。
----	----------------------------

現場代理人	担当者	記入者
横 浜	関 内	山 手